

滁州市文化和旅游局

滁文旅秘〔2019〕21号

关于全市基层综合性文化服务中心建设 6月调度的通报

各县（市、区）文化和旅游局、滁州经济技术开发区、苏滁产业园：

现将6月份各地基层综合性文化服务中心建设情况通报如下：至6月底，各地共建成242个村综合文化服务中心，建成率73%，建成68个社区综合文化服务中心，建成率83%。其中建成47个美丽乡村农民文化乐园，66个贫困村综合文化服务中心，129个其他村综合文化服务，66个文明创城社区综合文化服务中心。

各县市区均按上报的建设计划完成建设任务，其中超月任务完成地区有来安县、南谯区、凤阳县。建设进度较快的项目是创建标准社区综合文化服务中心和八个有标准的村综合文化服务中心。请各地根据时间节点，加快工程进度，确保年底完成2019年度基层综合性文化服务中心建设任务。

附件： 1. 2019 年度村（社区）综合文化服务中心建设 6 月调度表
2. 2019 年度行政村基层综合文化服务中心建成月度进度表



送： 省文化和旅游厅、市委办公室、市政府办公室、市委宣传部
各县（市、区）委、政府主要负责同志、分管负责同志。

附件 1:

2019 年度村（社区）综合文化服务中心建设 6 月调度表

[illegible]

附件 2:

2019年行政村基层综合文化服务中心建成月度进度表

月份任务 单位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	年度计划建成数	年度实际建成数	完成率
琅琊							2	2	100%	1															3		
南谯	4	4	100%	3	3	100%	4	9	225%	4			4			4			4						28		
天长	25	25	100%	4	4	100%	4	4	100%	4			4			4			4			2			48		
明光	20	20	100%	2	2	100%	2	3	150%	2			3			2			2			2			35		
来安	27	27	100%	2	2	100%	2	13	650%	2			2			3			3			2			43		
全椒				9	9	100%	8	8	100%	4			4			1			2						28		
定远	10	43	430%	10	18	180%	3	3	100%	2			2			4			3						75		
凤阳	10	11	110%	10	29	290%	10	11	110%	4			4			4			3						65		
经开区				1	1	100%				1			1												3		
合 计	96	130	135%	41	68	171%	35	51	145%	24			24			22			21			6			328		

注：本表统计的是2019年计划建设的行政村综合文化服务中心建设数据，含美丽乡村农民乐园、七个一标准的贫困村综合文化文化服务中心、八个有标准的其他村综合文化服务中心。