

滁州市发电

中共滁州市委宣传部
发电单位 滁州市文化和旅游局

于晓波
签批盖章 郝庆孝

等级 特急·明电 滁宣明电〔2019〕93 号 滁机发 号

关于全市“四个十”文化基础设施建设情况的 通报

各县（市、区）委宣传部、文化和旅游局，市农民文化乐园建设试点工作联席会议成员单位：

为持续推动基层公共文化资源共建共享，推动 2019 年度基层综合文化服务中心建设工作全面建成，现将今年的“四个十”文化基础设施建设实施情况进行月调度通报。南谯区文化馆已完成建设；滁州市教育示范基地非遗展览馆即将完工；南谯区图书馆、凤阳大剧院和文化艺术中心、天长市大剧院和文化艺术中心正在施工中；全椒县博物馆正在规划中；来安县大剧院和文化艺术中心正在前期筹备中。10 个省级农民文化乐园全部

共 页

建成；10月新建成市民文化乐园2个：琅琊区街道办事处凤凰社区和来安县新安镇新城社区；10个乡镇综合文化服务中心已全部完成建设任务，正常开放。

请各县（市、区）对照目标任务、时间节点和建设标准，强化工作措施，抓好工作调度，确保按时保质完成建设任务。

附件：1.2019年10月市、县十大文化场馆工程进展情况月报表

2.2019年10月省级农民文化乐园建设试点月报

3.2019年10月市民文化乐园建设试点月报

4.2019年10月乡镇综合文化服务中心建设试点月报

中共滁州市委宣传部

滁州市文化和旅游局

2019年11月25日

送：各县（市、区）委、政府主要负责同志、分管负责同志。

附件 1:

2019 年 10 月市、县十大文化场馆工程进展情况月报表

项目	进展情况	备注
滁州市教育示范基地非遗展览馆	已完成 90%的工作量，非遗展馆中所需表现的文化内容正逐步定稿，文化展示产品正在制作中。	
南谯区文化馆	已完工。	
凤阳县大剧院和文化艺术中心	内部装饰进入扫尾阶段，外部环境美化完成 80%，项目总完成率 97%。	
全椒县博物馆	博物馆由三家设计公司进行规划设计，目前还没有确定建设方案（博物馆前期方案设计由规建局负责，建设由重点局负责，文旅局协助）。	
来安县大剧院和文化艺术中心	该项目已完成立项、环评、图审、建设用地许可证办理等前期工作，确定了施工招标、监理招标代理机构。由于文化艺术中心选址变更，目前正在完善办理相关手续。	
南谯区图书馆	地基完成 50%。	
天长市大剧院和文化艺术中心	1#楼 2 层西区楼板模板铺、东区内架搭设完成；2#楼台仓钻孔灌注桩施工完成，地下室垫层施工约 50%；3#楼地下室 1 区防水卷材施工、后浇带施工、外侧吊模及加固、剪力墙钢筋绑扎及砼浇筑完成、承重架搭设完成约 60%，地下室 2 区砖胎膜砌筑、防水卷材施工、钢筋绑扎完成，地下室 4 区底板防水卷材施工、钢筋绑扎、钢柱预埋、外侧吊模及加固、外侧剪力墙钢筋绑扎及砼浇筑完成，地下室 5 区垫层防水施工、钢筋绑扎完成约 80%。	

附件 3:

2019 年 10 月市民文化乐园建设试点月报

项目总体概况							
已建成		正在施工		完成规划		正在规划	备注
9		1					
试点社区名称	建设项目进展情况						
	广场	电子阅览室	图书阅览室	文体娱乐室	社区文化礼堂	道德讲堂	展示墙(廊)
琅琊区琅琊街道办事处凤凰社区	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成
来安县新安镇新城社区	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成
凤阳县府城镇云霁社区	已建成	施工中	已建成	施工中	施工中	已建成	施工中
建成数合计	10	9	10	9	9	10	9

附件 4:

2019 年 10 月乡镇综合文化服务中心建设试点工作月报

试点站名称	项目建设情况	活动开展	队伍建设情况
南谯区施集镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 28 天; 组织开展大型活动 2 次, 500 人参加; 开展小型活动 2 次, 开展培训讲座 1 次; 图书馆借阅共计 29 人次, 新增图书 20 册。	管理人员 1 人专职, 1 人在编; 文化志愿者队伍 2 支, 共 20 人; 业余文艺团队 4 支, 共 50 人。
天长市万寿镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 26 天; 组织各类活动 4 次; 图书馆借阅共计 49 人次。	管理人员 1 人专职, 1 人在编; 文化志愿者队伍 5 支, 共 60 人; 业余文艺团队 4 支, 共 46 人。
明光市泊岗乡综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 20 天; 组织开展大型活动 2 次; 开展小型活动 1 次, 70 人参加; 开展培训讲座 1 次; 图书馆借阅共计 70 人次。	管理人员 1 人专职, 5 人兼职, 1 人在编, 1 人聘用; 文化志愿者队伍 1 支, 共 10 人; 业余文艺团队 5 支, 共 38 人。
来安县大英镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 24 天; 组织开展大型活动 2 次; 开展小型活动 2 次; 图书馆借阅共计 190 册。	管理人员 1 人专职, 1 人在编, 1 人聘用; 文化志愿者队伍 4 支, 共 42 人; 业余文艺团队 3 支, 共 38 人。
全椒县二郎口镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 29 天; 组织开展大型活动 2 次; 开展小型活动 2 次; 开展培训活动 6 次; 120 人参加; 图书馆借阅共计 280 人次。	管理人员 2 人专职, 1 人在编, 1 人聘用; 文化志愿者队伍 4 支, 共 64 人; 业余文艺团队 6 支, 共 112 人。

全椒县大墅镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 25 天；组织大型活动 2 次，共 186 人参加；组织小型活动 2 次，共 105 人参加；开展培训讲座 2 次，92 人参加；图书馆借阅共计 147 人次。	管理人员 1 人专职，3 人兼职，2 人在编，2 人聘用；文化志愿者队伍 3 支，共 36 人；业余文艺团队 4 支，共 60 人。
全椒县六镇镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 27 天；组织小型活动 5 次；开展培训讲座 1 次；图书馆借阅共计 196 人次。	管理人员 4 人专职，3 人在编，1 人聘用；文化志愿者队伍 1 支，共 25 人；业余文艺团队 3 支，共 45 人。
定远县仓镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 26 天；组织大型活动 1 次，500 人参加；组织小型活动 1 次，50 人参加；开展培训讲座 1 次，45 人参加；图书馆借阅共计 400 人次。	管理人员 1 人专职，1 人在编；文化志愿者队伍 3 支，共 30 人；业余文艺团队 2 支，共 20 人。
凤阳县武店镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 26 天；组织大型活动 1 次，900 人参加；小型活动 1 次；开展培训讲座 1 次；图书馆借阅共计 700 人次。	管理人员 2 人专职，1 人在编，1 人聘用；文化志愿者队伍 4 支，共 80 人；业余文艺团队 1 支，共 20 人。
凤阳县官塘镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 28 天；组织大型活动 1 次；小型活动 9 次；培训讲座 2 次；图书馆借阅共计 40 人次。	管理人员 2 人专职，2 人兼职，2 人在编；文化志愿者队伍 11 支，共 230 人；业余文艺团队 2 支，共 60 人。